

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๓๘.๐๐	๒	๓	๑๓	๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและกีฬา	๖	๑๒.๐๐	๒	๑	๓	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๘	๑๖.๐๐	๑	๒	๕	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๔.๐๐	๑	๐	๑	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๕	๑๐.๐๐	๒	๑	๒	๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม	๕	๑๐.๐๐	๓	๐	๒	๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๒	๔.๐๐	๑	๐	๑	๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร	๓	๖.๐๐	๑	๐	๒	๐
รวม	๕๐	๑๐๐.๐๐	๑๓	๗	๒๙	๐

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

แบ่งตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. ก่อสร้างระบายน้ำ สายบ้านนางเป็ญจพร พุทธิรักษา-บ้านนางลอย วงษา ม.๘	-	-	/	๔๐๒,๐๐๐	-
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านผู้ใหญ่ - นานางรำพึง ม.๔	-	-	/	๓๙๔,๐๐๐	-
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุณีย์ สายแก้ว - คลองน้ำ ม.๗	-	-	/	๑๐๗,๐๐๐	-
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ตอน ศรีมะณี ม.๑๑	-	-	/	๖๖,๐๐๐	-
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบห้วยทา ม.๖	/	-	-	๒๗๗,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐
๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปู้ดาม.๙ - บ้านปราสาทเยอใต้ ม.๒	-	-	/	๔๗๘,๐๐๐	-
๗. ก่อสร้างถนนดิน(ขึ้นรูปใหม่) สายนายนายอำนาจ ประอาจ-หนองระหะ ม.๑๑	/	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐
๘. ก่อสร้างระบายน้ำ สายบ้านนายสุก ปัญญา-บ้านนายสุริยา กาบบัว ม.๕	-	-	/	๒๕๒,๐๐๐	-
๙. ก่อสร้างระบายน้ำพร้อมตะแกรง สายบ้านนายสำริด โยธี-บ้านนางคิด โยธี ม.๑๐	-	/	-	๔๗๖,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐
๑๐. วางท่อระบายน้ำ สายตำรวจสุพิน อินตะนัย ม.๓	-	/	-	๔๒๔,๐๐๐	-
๑๑. ปรับปรุงถนน คสล.สายเลียบบคลองอีสานเขียวหน้าบ้านนางเพ็ญ กันยาญาติ ม.๒-ถนนเข้าบ้านปราสาทเยอ ม.๑	-	/	-	๙๓,๐๐๐	-
๑๒. ปรับปรุงถนน คสล.(รื้อคอนกรีตเสริมเหล็ก) สายประปา-บ้านนายพร โพธิสาร ม.๗	-	-	/	๓๐๕,๐๐๐	-
๑๓. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายคลองสหกรณ์-นายนายรัตน์ ศรีมะณี ม.๕	-	-	/	๒๑๔,๐๐๐	-
๑๔. ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายคลองสหกรณ์-สวนยางนายถนอม ม.๑	-	-	/	๓๗๓,๐๐๐	-
๑๕. เสริมผิวจราจร คสล.ซอยบ้านนายอ่อน ไก่แก้ว ม.๘	-	-	/	๗๘,๐๐๐	-
๑๖. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนแบบบูรณาการ	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-
รวม	๑๖	โครงการ		๔,๒๕๙,๐๐๐	๕๔๖,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูสีแจเหนือ ม.๘ – บ้านสลัดได ตำบลสุขสวัสดิ์	-	/	-	๑,๕๐๓,๐๐๐	๕๕๕,๗๒๐
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูสีแจเหนือ ม.๘ – ตำบลดินแดง	-	-	/	๒,๖๓๖,๐๐๐	-
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพัง ม.๔ – บ้านตราด	-	/	-	๔๘๗,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐
รวม ๓ โครงการ				๔,๖๒๖,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล (กีฬาด้านยาเสพติด)	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐ + ๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐
๒. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
๓. โครงการนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์	-	-	/	๕,๐๐๐	
๔. โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	/	๒๐,๐๐๐	
๕. โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง	-	-	/	๒๐,๐๐๐	
๖. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	/	-	๔๗๒,๔๘๗	๒๕๒,๔๐๘
รวม ๖ โครงการ				๘๒๗,๔๘๗	๕๖๒,๔๐๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	/	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๗,๘๒๕
๒. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	/	๒๒๐,๐๐๐	
๓. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	-	-	/	๙๐,๐๐๐	
๔. โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ	-	-	/	๒๐,๐๐๐	
๕. อุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน	-	/	-	๑,๓๙๖,๘๐๐	๗๙๑,๑๑๘
๖. โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนดของหญิงวัยเจริญพันธุ์	-	-	/	๑๒,๐๐๐	
๗. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	/	๑๗,๐๐๐	
๘. อาหารเสริม (นม)	-	/	-	๕๖๒,๓๕๐	๑๕๕,๙๒๖.๑๙
รวม ๘ โครงการ				๒,๓๕๘,๑๕๐	๙๘๔,๘๖๙.๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน	-	-	/	๕๘,๐๐๐	-
๒. โครงการส่งเสริมทักษะกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
รวม ๒ โครงการ				๑๐๘,๐๐๐	๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๒. โครงการรณรงค์และป้องกันลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	-	-	/	๑๐,๐๐๐	-
๓. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	/	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๔. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	/	-	๒๐๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
๕.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	-	/	๓๗,๐๐๐	-
รวม ๕ โครงการ				๒๘๒,๐๐๐	๙๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการกิจกรรมวันปวารณาเข้าพรรษา	-	-	/	๑๐,๐๐๐	-
๒. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-
๓. โครงการเฉลิมฉลองจังหวัดศรีสะเกษ	/	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๒,๑๙๐
๔. โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๕. โครงการ ๔ เผ่าไทยไพร่บึง	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
รวม ๕ โครงการ				๑๖๐,๐๐๐	๑๑๒,๑๙๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	/	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๒. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	/	๕,๐๐๐	-
รวม ๒ โครงการ				๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหาร

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอไพร่บึง	/	-	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
๒. โครงการสำรวจความพึงพอใจในการบริการประชาชน	-	-	/	๓๐,๐๐๐	
๓. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	/	๓๐,๐๐๐	
รวม ๓ โครงการ				๙๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐